ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

7700 Търговище, пл. Свобода
Телефон: +359 601/686 12; факс: +359 601/620 57, 622 12
e-mail:obshtina@targovishte.bg; www.targovishte.bg

ОДОБРИЛ:
Д-Р ДАРИН ДИМИТРОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

ГОДИШНИ ОТЧЕТИ

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОНЦЕСИОННИТЕ ДОГОВОРИ ПРИ ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

Към края на 2020 г. Община Търговище има сключени концесионни договори, както следва:

1. Язовир „Макариополско" - договор № Д-01-279/05.11.2013 г., концесионер „Язовир Макариопол" ЕООД.

2. Язовир "Стража"- договор № Д-Кн-1/27.02.2014 г., концесионер ЕТ"Станислав Желев", прехвърлени са правата с допълнително споразумение от 09.07.2015 г. на „ТЕДИ-М94" ЕООД.

3. Язовир "Мировец" - договор № Д-Кн-3/27.08.2015 г., концесионер „Тодор Димитров-Риболов" ЕООД.

4. Язовир "Баячево" - договор № Д-Кн-5/30.06.2014 г., концесионер „Стилстрой 1" ООД.

5. Язовир "Търновца" - договор № Д-Кн-7/25.09.2014 г., концесионер „Ливиу Катан" ЕООД.

6. Язовир „Вардун-2" - договор № Д-Кн-8/29.09.2014 г., концесионер „Петко Матеев и внуци" ЕООД.

I. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОНЦЕСИОННИТЕ ДОГОВОРИ

Задълженията на концесионерите включват следните изисквания:

1. Да осигурят за своя сметка работен проект за експлоатация на концесионния обект.
2. Да представят и съгласуват с КОНЦЕДЕНТА и компетентните държавни и общински органи план за действие при аварийни ситуации.
3. Да изготвят план за собствен мониторинг, който да съгласува с компетентните органи и с КОНЦЕДЕНТА.
4. Да изготви и представи на КОНЦЕДЕНТА цялостна инвестиционна програма по години за срока на осъществяване на концесията.
5. Да извършат стабилизиране на терена на граничните точки по контура на концесионната площ.
6. Да водят и представят на КОНЦЕДЕНТА подробна строителна, техническа и друга документация, създадена във връзка с осъществяването на концесията.
7. Да осигурят по подходящ начин охрана на обекта на концесията.
8. Да предоставят и/или съдейства за предоставянето на КОНЦЕСИОНЕРА за ползване цялата налична техническа и друга документация, свързана с осъществяването на правата по договора за концесия.
9. Да представят на КОНЦЕДЕНТА копия от проверените си годишни счетоводни отчети и баланси в срок от 1 (един) месец, след представяне в НАП.

10. Да извършват концесионни плащания срещу предоставеното право на експлоатация върху обекта на концесията по чл. 1 от договора, както следва:

10.1. Еднократно концесионно плащане в размер на ХХХ лева (без ДДС), което се заплаща в срок до 30 (тридесет) дни от датата на подписване на договора.

10.2. Годишно концесионно плащане за експлоатацията в размер на ХХХ лева (без ДДС).

11. Да изпълняват изцяло задълженията си във връзка с изискванията по организацията и осъществяването на техническата експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях, уредени в Закона за водите (ЗВ), Закона за защита при бедствия (ЗЗБ) и Наредба № 13 от 29 януари 2004 г. за условията и реда за осъществяване на техническата експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях.

12. Да уведомяват своевременно КОНЦЕДЕНТА в случаите, когато трети лица нарушават правата му по договора за концесия .

13. Да изпълняват задълженията си по договора с грижата на добър стопанин.

14. Да не предоставя на трети лица информацията и документацията, получена във връзка със сключването на пастоящия договор.

15. Да спазва всички изисквания, свързани с националната сигурност и отбраната на страната, околната среда, човешкото здраве и обществения ред.

16. Незабавно да уведомява КОНЦЕДЕНТА за нововъзникнали обстоятелства, създаващи опасност за националната сигурност и отбраната на страната, за околната среда, за човешкото здраве, за защитените територии, зони и обекти и за обществения ред.

17. Да съставя и води изискуемата за правилна и безопасна експлоатация на обекта технологична, хидроложка, техническа и друга документация.

18. Да осигури здравословни и безопасни условия на труд на необходимия персонал за експлоатация на обекта съгласно нормативните изисквания.

19. Да приеме и търпи, при наличие на форсмажорни обстоятелства, трети лица, посочени от КОНЦЕДЕНТА, да се ползват от обекта в границите му.

20. Да поддържат нивото на язовира не по-високо от (-) Х метра под кота преливник.

21. До 2 (два) месеца от влизането в сила на договора да поставят 2 (два) броя измервателни рейки в близост до преливника;

22. Да почистват редовно сухия, мокрия откос, преливника на язовира и речното корито на 500 м от изпускателния кран.

23. При възникване на аварийна ситуация да осигурят денонощно дежурство на язовира и непрекъсната връзка с ОбСС, ГЗ и други компетентни органи.

24. Да експлоатират рационално концесионния обект и да намалява загубите при експлоатацията му.

25. Да не допускат нарушаване на обществени интереси и законно придобити права.

26. Да осигуряват опазването на обществения ред, здравето, имуществото и спокойствието на посетителите на концесионния обект.

27. Да осъществяват при необходимост технологични, хидротехнически, водоохранителни, санитарни и други мероприятия.

28. Да осигуряват свободен достъп на съответните органи при поискване от тяхна страна до концесионния обект и документацията, свързана с него, която се намира при него.

29. За срока на действие на договорите, се задължават да извърши минимални инвестиции, в размер на ХХ ХХХ лв./без ДДС/,посочени в План - програма за минимално необходимите инвестиции за експлоатация концесионния обект.

30. В първите две години от срока на концесията да изпълнят инвестиционния проект относно привеждането на язовира в състояние за експлоатация.

31. Да се извърши задължителна застраховка на обекта на концесията.

КОНСТАТАЦИИ:

1. Язовир „Макариополско", концесионер „Язовир Макариопол" ЕООД.

1.1. Изискванията по точки 2, 4, 5, 7, 8, 10.1, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30 са изпълнени.

1.2. Изискванията по точки 1, 3, 6, 9, 10.2, 11, 17, 29 и 31 не са изпълнени от концесионера.

2. Язовир „Стража", концесионер „ГЕДИ-М94" ЕООД.

2.1. Изискванията по точки 2, 4, 5, 7, 8, 10.1, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, и 30 са изпълнени.

2.2. Изискванията по точки 1, 3, 6, 9, 11, 10.2, 17, 29 и 31 не са изпълнени от концесионера.

3. Язовир „Мировец", концесионер „Тодор Димитров-Риболов" ЕООД.

3.1. Изискванията по точки 2, 4, 5, 7, 8, 10.1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, и 30 са изпълнени.

3.2. Изискванията по точки 1, 6 , 9, 10.2, 29 и 31 не са изпълнени от концесионера.

4. Язовир „Баячево", концесионер „Стилстрой 1" ООД.

4.1. Изискванията по точки 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10.1, 11, 12, 13, 14, 15, 16,, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 и 30 са изпълнени.

4.2. Изискванията по точки 6, 9, 10.2, 17 и 31 не са изпълнени от концесионера

5. Язовир „Търновца", концесионер „Ливиу Катан" ЕООД.

5.1. Изискванията по точки 2, 4, 5, 7, 8, 10.1, 10.2, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 и 30 са изпълнени.

5.2. Изискванията по точки 1, 3, 6, 9 и 31 не са изпълнени от концесионера.

6. Язовир „Вардун-2", концесионер „Петко Матеев и внуци" ЕООД.

6.1. Изискванията по точки 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9,10.1, 10.2, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 и 30 са изпълнени. са изпълнени.

6.2 Изискванията по точка 6 и 31 не са изпълнени от концесионера.

Условията за осъществяване на концесията включват следните изисквания:

1. При осъществяване на концесията следва да се спазват нормативните изисквания, свързани с националната сигурност и отбраната на страната, опазването на околната среда, човешкото здраве, защитените територии, зони и обекти, както и обществения ред, включително чрез предвиждане в инвестиционната програма на КОНЦЕСИОНЕРА на средства и мерки за това.

2. КОНЦЕСИОНЕРЪТ няма право да изменя предназначението на обекта на концесията.

3. Правата и задълженията по договора не могат да се прехвърлят на трети лица, освен по предвидения в закона ред. Опитът за прехвърляне на правата не поражда правни последици по отношение на КОНЦЕДЕНТА.

4. КОНЦЕСИОНЕРЪТ няма право да продава, прехвърля, възлага или по друг начин да се разпорежда с обекта на концесията, сградите и/или инфраструктурните елементи и принадлежности и части от тях, които се включват в обекта на концесията.

5. КОНЦЕСИОНЕРЪТ няма право да учредява обезпечения върху обекта на концесията, сградите и/или инфраструктурните елементи и принадлежности и части от тях, които се включват в обекта на концесията, независимо дали изграждането на сградите, елементите и принадлежностите е завършено или не.

6. КОНЦЕСИОНЕРЪТ няма право да сключва договори, съгласно които обектът на концесията, сградите и/или инфраструктурните елементи и принадлежности и части от тях, които се включват в обекта на концесията, независимо дали изграждането на елементите и принадлежностите е завършено или не, се предоставят под наем на трети лица, освен когато КОНЦЕДЕНТЪТ изрично е разрешил сключване на такъв договор.

7. КОНЦЕСИОНЕРЪТ няма право да извършва нито лично, нито чрез трети лица действия и/или бездействия, в резултат на които се цели прекратяване на собствеността на КОНЦЕДЕНТА върху обекта на концесията, сградите и/или инфраструктурните елементи и принадлежности и части от тях, които се включват в обекта на концесията, независимо дали изграждането на сградите, елементите и принадлежностите е завършено или не.

8. Нарушаването на задълженията по предходните точки от страна на КОНЦЕСИОНЕРА е основание за едностранно прекратяване на договора от страна на КОНЦЕДЕНТА. В този случай КОНЦЕДЕНТЪТ не дължи предизвестие или каквото и да е обезщетение на КОНЦЕСИОНЕРА или на което и да е трето лице.

9. Осъществяването на правата по предоставената концесия от страна на КОНЦЕСИОНЕРА следва да се извършва в съответствие с установените технически и технологични стандарти.

10. КОНЦЕСИОНЕРЪТ предоставя на КОНЦЕДЕНТА след предизвестие достъп до всички документи, книги, сметки и всякаква друга информация, водена и събирана от

КОНЦЕСИОНЕРА и свързана с осъществяването на концесията, независимо от нейния вид и носител.

11. КОНЦЕДЕНТЪТ е длъжен да предостави и/или съдейства за предоставянето на КОНЦЕСИОНЕРА за ползване цялата налична техническа и друга документация, свързана с осъществяването на правата по договора за концесия.

12. Всички права върху обекти на интелектуална собственост - за проекти, доклади, документи и други, във връзка с концесията, които са собственост на КОНЦЕДЕНТА, не се прехвърлят в полза на КОНЦЕСИОНЕРА. КОНЦЕДЕНТЪТ предоставя на КОНЦЕСИОНЕРА или съдейства за предоставянето, когато подобно право принадлежи на трето лице, без заплащане от страна на КОНЦЕСИОНЕРА, за срока на настоящия договор, безвъзмездно разрешение за ползване на обектите на интелектуална собственост до датата на прекратяване на договора.

13. Всички права върху обекти на интелектуална собственост - за проекти, доклади, документи и други, във връзка с концесията, които са собственост на КОНЦЕСИОНЕРА, не се прехвърлят в полза на КОНЦЕДЕНТА. КОНЦЕСИОНЕРЪТ предоставя на КОНЦЕДЕНТА или съдейства за предоставянето, когато подобно право принадлежи на трето лице, без заплащане от страна на КОНЦЕДЕНТА, безвъзмездно разрешение за ползване на обектите на интелектуална собственост, доколкото това е необходимо, за да може КОНЦЕДЕНТЪТ да предостави концесията след датата на прекратяване на настоящия договор на трето лице и/или да притежава, експлоатира или поддържа обекта на концесия след датата на прекратяване на договора.

14. КОНЦЕДЕНТЪТ се задължава да съдейства на КОНЦЕСИОНЕРА за кандидатстване, получаване, запазване и продължаване действието на всички регистрации, разрешения и/или лицензии, които са необходими за осъществяване на концесията.

15. Всички разходи, такси и други подобни за кандидатстване, издаване, получаване, запазване и продължаване действието на всички регистрации, разрешения и/или лицензии, които са необходими за осъществяване на концесията, са за сметка на КОНЦЕСИОНЕРА.

16. КОНЦЕСИОНЕРЪТ се задължава да осъществява концесията, като:

16.1. Действа добросъвестно, като не допуска неправилна експлоатация, която може да доведе до загуби за обекта на концесия, повреждане на сградите и съоръженията или до икономическа неизгодност за бъдещото осъществяване на експлоатацията;

16.2. Осъществява необходимите дейности по възстановяване и поддръжка на сградите и съоръженията при минимални загуби, и замърсяване на околната среда, като се спазват законите, правилниците и наредбите за правилната и безопасна експлоатация;

16.3. Не застрашава параметрите на околната среда;

16.4. Осъществява свързаните с концесията дейности съобразно утвърдените със съответните проекти: ред на осъществяване на необходимите дейности по изграждане, реконструиране, рехабилитация и поддръжка на сградите и съоръженията, както и по експлоатацията на обекта; ограничения и мерки за опазване и възстановяване на околната среда; ред и етапност за рекултивация на нарушените терени, ако има такива.

КОНСТАТАЦИИ:

1. Язовир „Макариополско", концесионер „Язовир Макариопол" ЕООД.

Към момента на доклада язовирът не се използва от концесионера поради предстоящ ремонт.

2. Язовир „Стража", концесионер „ТЕДИ-М94" ЕООД.

Към момента на доклада се спазват условията за осъществяване на концесията, без т.16.4.

3. Язовир „Мировец", концесионер „Тодор Димитров-Риболов" ЕООД.

Към момента на доклада се спазват условията за осъществяване на концесията, без т.16.4.

4. Язовир „Баячево", концесионер „Стилстрой 1" ООД.

Към момента на доклада се спазват условията за осъществяване на концесията.

5. Язовир „Гърновца", концесионер „Ливиу Катан" ЕООД.

Към момента на доклада се спазват условията за осъществяване на концесията.

6. Язовир „Вардун-2", концесионер „Петко Матеев и внуци" ЕООД.

Към момента на доклада се спазват условията за осъществяване на концесията.

Мерки за отстраняване на констатираните неизпълнения на концесионните договори.

1. Да се уведомят писмено всички концесионери да изпълнят задълженията си по неизпълнените точки в срок до **12.11.2021** г.

2. Да продължат периодичните проверки на място.

Констатации

С изключение на горепосочените **неизпълнения** към 31.12.2020г. задълженията по концесионните договори се изпълняват.

II. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАЩАНИЯТА ПО КОНЦЕСИОННИТЕ ДОГОВОРИ

При извършената проверка на плащанията по концесионните договори установих следното:

1. „Язовир Макариопол" ЕООД, договор № Д-01-279/05.11.2013 г.

1.1. Резултати от проверката - годишна концесионна вноска – концесионерът не дължи концесионна вноска съгласно Решение № 6 по Протокол № 13/24.09.2020 г. на Общински съвет Търговище.Стари задължения в размер на 1616 лв.

1.2. Мерки и срокове за отстраняване на нередности - да се внесе сумата от стари задължения в размер на 1616 лв.

2. „ТЕДИ-М94" ЕООД, договор № Д-Кн-1/27.02.2014 г.

2.1. Резултати от проверката – годишна концесионна вноска – 1380,00 лв., от които внесени – 690,00 лв.

2.2. Мерки и срокове за отстраняване на нередности - да се внесе останалата дължимата сума и стари задължения в размер на 2070,00 лв.

3. „Петко Матеев и внуци" ЕООД, договор № Д- Кн-8/29.09.2014 г.

3.1. Резултати от проверката – годишна концесионна вноска – 3000,00 лв., от които внесени 3000,00 лв.

3.2. Мерки и срокове за отстраняване на нередности – няма.

4. „Стилстрой 1" ООД, договор № Д-Кн-5/30.06.2014 г.

4.1. Резултати от проверката – годишна концесионна вноска – 4800,00 лв., от които внесени 0,00 лв.

4.2. Мерки и срокове за отстраняване на нередности - да се внесе останалата дължима сума и стари задължения в размер на 14 400,00 лв.

5. „Ливиу Катан" ЕООД, договор № Д-Кн -7/25.09.2014 г.

5.1. Резултати от проверката - годишна концесионна вноска – 1681,20 лв. Към месец септември 2021г. няма задължения.

5.2. Мерки и срокове за отстраняване на нередности - няма

6. „Тодор Димитров-риболов", договор № Д-Кн-3/27.08.2015 г.

6.1. Резултати от проверката – годишна концесионна вноска – 3066.00 лв., от които внесени – 1 500 лв..

6.2 Мерки и срокове за отстраняване на нередности – няма.

III. ПРИЛОЖЕНИЯ - БЕЗОПАСНОСТ И СИГУРНОСТ НА КОНЦЕСИОННИТЕ ОБЕКТИ. ПРОТОКОЛИ ОТ ПРОВЕРКИ

Съгласувал: Галина Георгиева, началник отдел ОС
Изготвил: инж.Димитър Колев, главен експерт в от

Съгласно Решение №12 по Протокол №28/28.10.2021г.

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

7700 Търговище, пл. Свобода
Телефон: +359 601/686 12; факс: +359 601/620 57, 622 12
e-mail:obshtina@targovishte.bg; www.targovishte.bg

УТВЪРЖДАВАМ:

Д-Р ДАРИН ДИМИТРОВ
Кмет на Община Търговище

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ
Пощ.код 7700 тел.: 6 87 00
Регистрационен Дата
Пр-70/09-06-21г.

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ

ОТ ОГЛЕД НА ЯЗОВИРНА СТЕНА

Дата: 26.04.2021 г.
На основание чл.27, ал.1 и чл.133, ал.1 от Наредбата за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях, както и на контрол за техническото им състояние, назначена със Заповед № РД-З-393/21.04.2021 г. на Кмета на Община Търговище, Комисия в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Светослав Славов – изпълняващ задълженията на „Оператор на язовирна стена" за язовирите собственост на Община Търговище

ЧЛЕНОВЕ: 1. инж. Татяна Илиева – гл. експерт в Отдел „Териториално – селищно устройство" в Община Търговище.
2. Йоана Стефанова – ст. експерт в Отдел „Строителство, архитектура, околна среда и транспорт" в Община Търговище.
3. инж. Велислав Самсиев – специалист „Отбрана и Сигурност" в Община Търговище.
4. Румен Георгиев – гл. специалист в Отдел „Общинска собственост" в Община Търговище.
5. инж. Димитър Колев – гл. експерт в Отдел „Общинска собственост" в Община Търговище.

В ПРИСЪСТВИЕТО НА :

Извършиха проверка на техническото и експлоатационно състояние на:

Име на язовира: „Мировец"
Експлоатационно състояние: ■ *В експлоатация,* □ *Изведен от експлоатация*
Номер на имота: **ПН № 48338.3.116 с АПОС № 199/18.04.20018 г.**
Собственик: ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ, ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ
Ползвател: **„Тодор Димитров – Риболов" ЕООД с ЕИК 202316433**

I. ХАРАКТЕРНИ УСЛОВИЯ И ОБСТОЯТЕЛСТВА ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА ОГЛЕДА:

• **Метеорологични:** ■ *Добри,* □ *Дъжд,* □ *Снеговалеж,* □ *Силен вятър,* □ *Снежна покривка,*

• **Видимост:** ■ *Добра,* □ *Лоша*

• **Достъп:** □ *Няма,* ■ *Има,* □ *Нормален,* □ *Труден,* ■ *с МПС висока проходимост,* □ Пеш.....км.

II. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ.

1.Технически параметри за язовирната стена и съоръженията към нея.

1.1. Залята площ:. 28,2 [dka] по скица на имота
1.2. Завирен обем: 0 [m^3]
1.3. Обем на язовира: 14,10^3 [m^3]
1.4. Предназначение: аквакултури
1.5. Наличен персонал: има
1.6. Изграден на воден обект: дере
1.7. Построен през: 1960 год.
1.8. Степен на опасност: III- та

2.Данни за язовирната стена и водохранилището.

□ *По документация,* ■ *Недокументално,*

2.1. Тип язовирна стена: земнонасипна,
2.2. Височина: 5,12 [m]
2.3. Дължина: 126,5 [m]
2.4. Ширина: 3,5 [m]
2.5. Обем при НВРВН:.....x 10^5 [m^3]
2.6. Кота НВРВН: 281,1[m]

3. Облекчителни съоръжения.

3.1. Преливник за Q max = 0,4 [m^3/s]
Тип: земен отводящ канал
3.1.1. Бързоток:.....
3.2. Основен изпускател (ОИ) за Q max. =.....[m^3/s]
3.2.1. Кота ос ОИ: 277,55[m]
3.2.2. Диаметър на ОИ: Ф 200 [мм]
3.2.3. Брой тръби: 1бр.
3.2.4. Тип затвор: ■ *Шибърен,* □ *Таблен,* □ *Друг*
3.2.5. Местоположение на затвора: ■ *В езерото,* □ *на Сухата страна,* в *шахта.*
3.2.6. Енергогасител: □ *Има,* ■ *Няма,*
Описание:.....
3.3. Дренажна система: □ *Изправна ,* □ *Неизправна,* ■ *Няма*
3.4. Пиезометрична мрежа: □ *Изправна,* □ *Неизправна,* ■ *Няма*
3.5. Геодезична мрежа: □ *Изправна,* □ *Неизправна,* ■ *Няма*
3.6. Машинно и електрическо оборудване: □ *Има,* ■ *Няма,*

III. ОЦЕНКА НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗМЕРВАНИЯТА С КИС.

4. Извършване на измерванията съгласно програмата за технически контрол на язовира.

4.1. Измерване на водното ниво в язовира, водочетни рейки..... [m]

4.2. Измерване на наносите.– не са измервани [m]

4.3. Геодезична мрежа – няма

4.4. Пиезометрична мрежа.– няма

4.5. Дренажна система – няма.

4.6. Воден баланс.....

4.7. Метеорологични наблюдения.– в табличен вид по деседневки за 2020 г.

4.8. Оценка резултатите от измерванията на КИС.....

IV. РЕЗУЛТАТИ ОТ ТЕХНИЧЕСКИЯ ПРЕГЛЕД НА ЯЗОВИРНАТА СТЕНА, КОНСТАТАЦИИ И СЪСТОЯНИЕ.

5.1. Корона:.....

□ *Настилка,* ■ *Проходима,* ■ *Равна,* □ *Вълнообразна,*
□ *Променлива ширина,* □ *Уплътнена,* □ *Неуплътнена-коловози.,*
□ *Дървесна растителност,* □ *Храстовидна растителност,*
■ *Изправна,* □ *Неизправна.,*

5.2. Въздушен откос: тревна растителност

■ *Равнинен,* □ *Мокри зони,* □ *Течове,* □ *Упътвания,* □ *Подуване,*
□ *Напукване,* □ *Дупки,* □ *Свличания,* □ *Дървесна,* □ *Храстовидна растителност,*
□ *Изправен,* ■ *Неизправен,*

5.3. Воден откос: заскалявка

■ *Равнинен,* □ *Хлътвания,* □ *Напукване,* □ *Свличания,* □ *Подуване,*
□ *Дървесна растителност,* □ *Храстовидна растителност,* □ *Нарушена броня,* □ *Дупки,* ■ *Изправен,* □ *Неизправен*

5.4. Галерии (контролни, инжекционни).....
□ *Има,* ■ *Няма,*

5.5. КИС

- Нивомерна: ■ *Изправна,* □ *Неизправна,* □ *Няма*
- Геодезична: □ *Изправна ,* □ *Неизправна,* ■ *Няма*
- Пиезометрична: □ *Изправна,* □ *Неизправна,* ■ *Няма*

5.6. Филтрация. □ *Има,* ■ *Няма,*

5.7. Брегове на водохранилището – без свличания.

5.8. Заключение за състоянието на язовирната стена.....
■ *Изправно,* □ *Неизправно,*

V. РЕЗУЛТАТИ ОТ ТЕХНИЧЕСКИЯ ПРЕГЛЕД НА СЪОРЪЖЕНИЯТА КЪМ ЯЗОВИРНАТА СТЕНА, КОНСТАТАЦИИ И СЪСТОЯНИЕ.

6. Основен изпускател, затворни органи, пробни манипулации, енергогасител:

6.1. Тип затвор: ■ *Шибърен,* □ *Таблен,* □ *Друг*

6.2. Местоположение на ОИ: □ *В езерото, с пасарелка,* ■ *на Сухата страна,* в *шахта.* □ *Отворен,* ■ *Затворен,* ■ *Изправен,* □ *Неизправен,*

6.3. Пробни манипулации с ОИ. 48 **| об.|**

□ *Има,* ■ *Няма.*

6.4. Енергогасител на ОИ:

□ *Има,* ■ *Няма,* □ *Изправен,* □ *Неизправен,*

7. Преливник:

Тип: □ *Траншеен,* ■ *Челен,* □ *Бетонен,* □ *Скален,* ■ *друг:*земен профил ■ *Изправен,* □ *Неизправен.*

7.1... Бързоток, отводящ канал.....

□ *Има,* ■ *Няма,* □ *Бетонен,* □ *Скален,* □ *друг:.....*

□ *Почистен,* □ *Непочистен,* □ *Изправен,* □ *Неизправен.*

7.2. Състояние на реката в участъка до 500 м. след язовирната стена.

□ *Обрасло,* ■ *Почистено,* □ *Непочистено,* □ *Наличие на постройки,*

7.3. Водовземни съоръжения, съоръжения с повишена опасност.....

□ *Има,* ■ *Няма*

7.5. Заключение за състоянието на съоръженията. В изправност.

VI. ЕЛЕКТРИЧЕСКИ СЪОРЪЖЕНИЯ.

8.1. Хидравлични системи.....

□ *Има,* ■ *Няма,* □ *Изправни,* □ *Неизправни,*

8.2. Електрозахранване на затворните органи, основно и аварийно ел. захранване, заземяване и изолационно съпротивление.

□ *Има,* ■ *Няма,* □ *Изправно,* □ *Неизправно,*

8.3. Осветителни инсталации.

□ *Има,* ■ *Няма.* □ *Изправно,* □ *Неизправно,*

8.4. Заключение за състоянието на ел. съоръжения.

□ *Има,* ■ *Няма,* □ *Изправно,* □ *Неизправно,*

VII. ДРУГИ.

9.1. Производствено, технологични сгради.

□ *Има,* ■ *Няма.*

9.2. Транспорт, плавателни средства, спасителни и сигнализационни средства.

□ *Има,* ■ *Няма,*

9.3. Оборудване на оператора.

■ *Има,* □ *Няма,*

9.4. Експлоатационен персонал, наличност и обучения.

■ *Има,* □ *Няма,*

9.5. Обучения.

■ *Има,* □ *Няма.*

VIII. ОТЧЕТНОСТ.

10.1. Техническа документация.	□ *Има,*	■ *Няма,*
10.2. Авариен план, авариен резерв.	■ *Има,*	□ *Няма,*
10.3. Инструкция за експлоатация.	■ *Има,*	□ *Няма.*
10.4. Програма за технически контрол.	■ *Има,*	□ *Няма,*
10.5. Заповеди, заповедни книги.	■ *Има,*	□ *Няма.*

IX. ПРОВЕРКА ОТ КОНТРОЛНИ ОРГАНИ.

11.1. Изпълнени ремонти:

1. Удължена тръба след ОИ.
2. Оформен профил на водния откос.
3. Оформен преливник.
4. Възстановена заскалявка.

11.2. Аварии: няма

11.3. Изпълнени предписания от предходни технически прегледи:

□ *Не са изпълнени,* □ *Частично изпълнени,* ■ *Изпълнени,*

X. ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

12.1. Въз основа на резултатите и констатациите от прегледа и доклада на оператора комисията, определя състоянието на язовирната стена и съоръженията към нея на язовир „Мировец" като:

■ 1. Изправно, отговаря на показателите за сигурност;

□ 2. Неизправно–частично работоспособно;

□ 2.1. Нарушен поне един от показателите за техническа сигурност без опасност за конструктивната сигурност.Предприема се ремонт.

□ 2.2. Нарушен е поне дин от показателите за конструктивна сигурност и/или показателите за опазване на околната среда при удовлетворени показатели за технологична сигурност. В този случай след анализ на техническото състояние се налагат ограничения в натоварването. Предприема се ремонт.

□ 3. Неизправно–неработоспособно, нарушени показатели за технологична и конструктивна сигурност.

□ 4. Предаварийно състояние – по-нататъшната експлоатация е недопустима поради неприемлив риск за хора, материални ценности и околна среда.Извеждане от експлоатация, до довеждането в изправно състояние.

12.2. Комисията определя режим на експлоатация на язовира без ограничение.

■ *Да,* □ *Не,*

12.3. Комисията определя режим на експлоатация на язовира с ограничение до кота водно ниво до .....м. под кота преливен ръб.

XI. ПРИЛОЖЕНИЯ.

13.1. Предложения за ремонт, планирани за 2021 г. □ *Да,* ■ *Не,*

13.2. Протокол за извършени пробни манипулации. ■ *Да,* □ *Не,*

XII. ПРЕДПИСАНИЯ:

1. Да се почисти отводящият канал след тръбата на ОИ и преливника от блатната и храстовидна растителност.

   Срок: 30.07.2021 г.
   Отг.: Концесионер

2. Да се почистват въздушния откос от тревната растителност.

   Срок: 30.07.2021 г.
   Отг.: Концесионер

Извършили прове

Председател:..... ...../инж. С. Славов/

Членове:

1. ..../инж. Т. Илиева/
2. ..../Й. Стефанова/
3. ..../инж. В. Самсиев/
4. ..... /Р. Георгиев/
5. ..../инж. Д. Колев/

Присъствали на проверката:

1. .....(подпис)

Настоящия протокол се изготви в 4 екземпляра. и се предостави на: ДАМТН, областен управител, собственика на язовира и ползвателя (концесионер).

Запознах се със съдържанието на настоящия протокол:

.....

(Собствено и фамилно име на концесионер /оператора/, упълномощено лице, посочва се качеството на лицето).

.....2021 г. .....

(дата) (подпис)

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

7700 Търговище, пл. Свобода
Телефон: +359 601/687 00; факс: +359 601/620 57, 622 12
e-mail:obshtina@targovishte.bg; www.targovishte.bg

УТВЪРЖДАВАМ:

Д-Р ДАРИН ДИМИТРОВ
Кмет на Община Търговище

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ
Вх. № 90/09.06.21

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ

ОТ ОГЛЕД НА ЯЗОВИРНА СТЕНА

Дата: 23.04.2021 г.
На основание чл.27, ал.1 и чл.133, ал.1 от Наредбата за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях, както и на контрол за техническото им състояние, назначена със Заповед № РД-3-39321.04.2021 г. на Кмета на Община Търговище, Комисия в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Светослав Славов – изпълняващ задълженията на „Оператор на язовирна стена" за язовирите собственост на Община Търговище
ЧЛЕНОВЕ: 1. инж. Татяна Илиева – гл. експерт в Отдел „Териториално – селищно устройство" в Община Търговище.
2. Йоана Стефанова – ст. експерт в Отдел „Строителство, архитектура, околна среда и транспорт" в Община Търговище.
3. инж. Велислав Самсиев – специалист „Отбрана и Сигурност" в Община Търговище.
4. Румен Георгиев – гл. специалист в Отдел „Общинска собственост" в Община Търговище.
5. инж. Димитър Колев – гл. експерт в Отдел „Общинска собственост" в Община Търговище.

В ПРИСЪСТВИЕТО НА :

Извършиха проверка на техническото и експлоатационно състояние на:

Име на язовира:. „Вардун 2"
Експлоатационно състояние: ■ *В експлоатация.* □ *Изведен от експлоатация*
Номер на имота: **ПИ № 10121.26.255**
Собственик: ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ, ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ
Ползвател: **„Петко Матеев и внуци" ЕООД**

Най близко селище: с.Вардун. общ. Търговище

I. ХАРАКТЕРНИ УСЛОВИЯ И ОБСТОЯТЕЛСТВА ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА ОГЛЕДА:

•. **Метеорологични:** ■ *Добри.* □ *Дъжд.* □ *Снеговалеж.* □ *Силен вятър.* □ *Снежна покривка.*

• **Видимост:** ■ *Добра.* □ *Лоша*

• **Достъп:** □ *Няма.* ■ *Има.* □ *Нормален.* □ *Труден.* ■ *с МПС висока проходимост.* □ Пеш.....км.

II. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ.

1.Технически параметри за язовирната стена и съоръженията към нея.

1.1. Залята площ: 63[dka]
1.2. Завирен обем: 60 000 [m^3]
1.3. Обем на язовира: 211 x 10^3 .[m^3]
1.4. Предназначение:
1.5. Наличен персонал: няма
1.6. Изграден на воден обект: водосборна област
1.7. Построен през: 1958 год.
1.8. Степен на опасност: I-ва

2. Данни за язовирната стена и водохранилището.

□ *По документация.* ■ *Недокументално.*

2.1. Тип язовирна стена: земнонасипна
2.2. Височина: 11 [m]
2.3. Дължина: 150 [m]
2.4. Ширина: 3-4 [m]
2.5. Обем при НВРВН:.....x 10^5 [m^3]
2.6. Кота НВРВН: 372,1 [m]

3. Облекчителни съоръжения.

3.1. Преливник за Q max = 6 [m^3/s]
Тип: челен, скален
3.1.1. Бързоток: скален
3.2. Основен изпускател (ОИ) за Q max. = 0,15 [m^3/s]
3.2.1. Кота ос ОИ: 371,0 [m]
3.2.2. Диаметър на ОИ: Ø 300 [mm]
3.2.3. Брой тръби: 1 бр.
3.2.4. Тип затвор: ■ *Шибърен.* □ *Таблен.* □ *Друг*
3.2.5. Местоположение на затвора: □ *В езерото, с пасарелка.* ■ *на Сухата страна, в шахта.*
3.2.6. Енергогасител на ОИ : ■ *Има.* □ *Няма.*
Описание: нарушен
3.3. Дренажна система: □ *Изправна* □ *Неизправна.* ■ *Няма*
3.4. Пиезометрична мрежа: □ *Изправна.* □ *Неизправна.* ■ *Няма*
3.5. Геодезична мрежа: □ *Изправна.* □ *Неизправна.* ■ *Няма*

3.6. Машинно и електрическо оборудване: □ *Има.* ■ *Няма.*

III. ОЦЕНКА НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗМЕРВАНИЯТА С КИС.

4. Извършване на измерванията съгласно програмата за техничееки контрол на язовира.

4.1. Измерване на водното ниво в язовира, водочетни рейки 4,5[m] под кота преливен ръб

4.2. Измерване на наносите.– не са измервани **[m]**

4.3. Геодезична мрежа – няма

4.4. Пиезометрична мрежа.– няма

4.5. Дренажна система – няма.

4.6. Воден балане.....

4.7. Метеорологични наблюдения.– в табличен вид по денонощевки за 2020 г.

4.8. Оценка резултатите от измерванията на КИС: 3.5 м. под кота преливен ръб

IV. РЕЗУЛТАТИ ОТ ТЕХНИЧЕСКИЯ ПРЕГЛЕД НА ЯЗОВИРНАТА СТЕНА, КОНСТАТАЦИИ И СЪСТОЯНИЕ.

5.1. Корона:

□ *Настилка.* ■ *Проходима,* ■ *Равна.* □ *Вълнообразна.*
□ *Променлива ширина.* □ *Уплътнена,* □ *Неуплътнена-коловози.,*
□ *Дървесна растителност.* □ *Храстовидна растителност.,*
■ *Изправна.* □ *Неизправна.,*

5.2. Въздушен откос:

■ *Равнинен.* □ *Мокри зони.* □ *Течове.* □ *Подуване.*
□ *Напукване.* □ *Дупки.* □ *Свличания.* □ *Дървесна.* □ *Храстовидна растителност.*
■ *Изправен.* □ *Неизправен.*

5.3.. Воден откос: почистен от храстовидната растителност.

■ *Равнинен.* □ *Хлътвания.* □ *Напукване.* □ *Свличания.* □ *Подуване.*
□ *Дървесна растителност.* □ *Храстовидна растителност.* ■ *Нарушена броня в десния скат.* □ *Дупки.*
■ *Изправен.* □ *Неизправен*

5.4. Галерии (контролни, инжекционни).....

□ *Има.* ■ *Няма.*

5.5. КИС

- Нивомерна: ■ *Изправна.* □ *Неизправна.* □ *Няма*
- Геодезична: □ *Изправна .* □ *Неизправна.* ■ *Няма*
- Пиезометрична: □ *Изправна.* □ *Неизправна.* ■ *Няма*

5.6. Филтрация. □ *Има.* ■ *Няма.*

5.7. Брегове на водохранилището – без свличания

5.8. Заключение за състоянието на язовирната стена.....

■ *Изправно.* □ *Неизправно.*

V. РЕЗУЛТАТИ ОТ ТЕХНИЧЕСКИЯ ПРЕГЛЕД НА СЪОРЪЖЕНИЯТА КЪМ ЯЗОВИРНАТА СТЕНА, КОНСТАТАЦИИ И СЪСТОЯНИЕ.

6. Основен изпускател, затворни органи, пробни манипулации, енергогасител:

6.1. Тип затвор: ■ *Шибърен.* □ *Таблен,* □ *Друг*

6.2. Местоположение на ОИ: частична проводимост на тръбата на ОИ.

□ *В езерото, с пасарелка,* ■ *на Сухата страна, в шахта.* □ *Отворен,* ■ *Затворен,*

□ *Изправен,* ■ *Неизправен,*

6.3. Пробни манипулации с ОИ. 52 [об.]

6.4. Енергогасител на ОИ:

□ *Има.* ■ *Няма.* □ *Изправен,* □ *Неизправен.*

7. Преливник:

Тип: ■ *Трапецен,* □ *Челен.* □ *Бетонен,* □ *Скален.* ■ *друг:* глина

■ *Изправен,* □ *Неизправен.*

7.1. Бързоток, отводящ канал.

□ *Има.* ■ *Няма,* □ *Бетонен,* □ *Скален,* □ *друг:*.....

□ *Почистен.* □ *Непочистен.* □ *Изправен.* □ *Неизправен.*

7.2. Състояние на реката в участъка до 500 м. след язовирната стена.

□ *Обрасло.* ■ *Почистено.* □ *Непочистено.* □ *Наличие на постройки.*

7.3. Водовземни съоръжения, съоръжения с повишена опасност..

□ *Има.* ■ *Няма*

7.4. Заключение за състоянието на съоръженията.

VI. ЕЛЕКТРИЧЕСКИ СЪОРЪЖЕНИЯ.

8.1. Хидравлични системи.....

□ *Има.* ■ *Няма.* □ *Изправни.* □ *Неизправни.*

8.2. Електрозахранване на затворните органи, основно и аварийно ел. захранване, заземяване и изолационно съпротивление.

□ *Има.* ■ *Няма.* □ *Изправно.* □ *Неизправно.*

8.3. Осветителни инсталации.

□ *Има.* ■ *Няма.* □ *Изправно.* □ *Неизправно.*

8.4. Заключение за състоянието на ел. съоръжения.

□ *Има.* ■ *Няма.* □ *Изправно.* □ *Неизправно*

VII. ДРУГИ.

9.1. Производствено, технологични сгради.

□ *Има.* ■ *Няма.*

9.2. Транспорт, плавателни средства, спасителни и сигнализационни средства.

□ *Има.* ■ *Няма.*

9.3. Оборудване на оператора.

■ *Има.* □ *Няма.*

9.4. Експлоатационен персонал, наличност и обучения.

■ *Има.* □ *Няма.*

9.5. Обучения.

■ *Има.* □ *Няма.*

VIII. ОТЧЕТНОСТ.

10.1. Техническа документация.	□ *Има.*	■ *Няма.*
10.2. Аварен план, авариен резерв.	■ *Има.*	□ *Няма.*
10.3. Инструкция за експлоатация.	■ *Има.*	□ *Няма.*
10.4. Програма за технически контрол.	■ *Има.*	□ *Няма.*
10.5. Заповеди, заповедни книги.	■ *Има.*	□ *Няма.*

IX. ПРОВЕРКА ОТ КОНТРОЛНИ ОРГАНИ.

11.1. Изпълнени ремонти:

1. Ремонт на ОИ. и осигурена частична проводимост на тръбата на ОИ от водолазен екип.
2. Възстановена геометрия на корона и въздушен откос от към десен скат на стената:
3. Укрепена бетонната конструкция на изходната шахта.
4. Частично възстановена заскалявка.

11.2. Аварии: няма

11.3. Изпълнени предписания от предходни технически прегледи:

□ *Не са изпълнени.* □ *Частично изпълнени.* ■ *Изпълнени.*

X. ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

*** Техническото състояние на Язовирната стена и съоръженията към нея се определя като:**

□ 1. Изправно, отговаря на показателите за сигурност:

□ 2. Неизправно–частично работоспособно:

□ 2.1. Нарушен поне един от показателите за техническа сигурност без опасност за конструктивната сигурност.Предприема се ремонт.

□ 2.2. Нарушен е поне един от показателите за конструктивна сигурност и/или показателите за опазване на околната среда при удовлетворени показатели за технологична сигурност. В този случай след анализ на техническото състояние се налагат ограничения в натоварването. Предприема се ремонт.

□ 3. Неизправно–неработоспособно, нарушени показатели за технологична и конструктивна сигурност.

■ 4. Предаварийно състояние – по-нататъшната експлоатация е недопустима поради неприемлив риск за хора, материални ценности и околна среда.Извеждане от експлоатация, до довеждането в изправно състояние.

* по РМС 495/13.07.2018 г.

12.2. Комисията определя режим на експлоатация на язовира без ограничение.

■ *Да.* □ *Не.*

12.3. Комисията определя режим на експлоатация на язовира с ограничение до кота водно ниво 3,0 м. под кота преливен ръб.

XI. ПРИЛОЖЕНИЯ.

13.1. Предложения за ремонт, планирани за 2021г.

1. Да се намери техническо решение за осигуряване на пълната проводимост на ОИ.

13.2. Протокол за извършени пробни манипулации. □ *Да.* ■ *Не.*

XII. ПРЕДПИСАНИЯ:

1. Да довърши възстановяването на бронята на водния откос.

срок: 30.09.2021 г.
отг. Концесионер

За изпълнението на дадените предписания, концесионера (ползвателя) в 7-дневен срок след изпълнение на всяко едно предписание, уведомяват собственика на язовира.

Извършили проверката:

Председател:..... ...../инж. С. Славов/

Членове:

1. ..../инж. Т. Илиева/
2. ...../Й. Стефанова/
3. ...../инж. В. Самсиев/
4. ...../Р. Георгиев/
5. ..../инж. Д. Колев/

Присъствали на проверката:

1. .....(подпис)

Настоящия протокол се изготви в 4 екземпляра, и се предоставя на: ДАМТИ, областен управител, собственика на язовира и ползвателя (концесионер).

Запознах се със съдържанието на настоящия протокол:

.....

(Собствено и фамилно име на концесионер /оператора/, упълномощено лице, посочва се качеството на лицето).

.....2021 г. .....

(дата) (подпис)

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

7700 Търговище, пл. Свобода
Телефон: +359 601/686 12; факс: +359 601/620 57, 622 12
e-mail:obshtina@targovishte.bg; www.targovishte.bg

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ
Пощ.код 7700 тел.: 6 87 00
Регистрац. подписи - дата
Пр-80/09.06.2021

УТВЪРЖДАВАМ:

Д-Р ДАРИН ДИМИТРО
Кмет на Община Търгов

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ

ОТ ОГЛЕД НА ЯЗОВИРНА СТЕНА

Дата: 26.04.2021 г.
На основание чл.27, ал.1 и чл.133, ал.1 от Наредбата за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях, както и на контрол за техническото им състояние, назначена със Заповед № РД-З-393/21.04.2021 г. на Кмета на Община Търговище, Комисия в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Светослав Славов – изпълняващ задълженията на „Оператор на язовирна стена" за язовирите собственост на Община Търговище
ЧЛЕНОВЕ: 1инж. Татяна Илиева – гл. експерт в Отдел „Териториално – селищно устройство" в Община Търговище.
2. Йоана Стефанова – ст. експерт в Отдел „Строителство, архитектура, околна среда и транспорт" в Община Търговище.
3. инж. Велислав Самсиев – специалист „Отбрана и Сигурност" в Община Търговище.
4. Румен Георгиев – гл. специалист в Отдел „Общинска собственост" в Община Търговище.
5. инж. Димитър Колев – гл. експерт в Отдел „Общинска собственост" в Община Търговище.

В ПРИСЪСТВИЕТО НА :

Извършиха проверка на техническото и експлоатационно състояние на:

Име на язовира: „Макариополско"
Експлоатационно състояние: ■ *В експлоатация,* □ *Изведен от експлоатация*
Номер на имота: **ПИ № 46190.35.125**
Собственик: ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ ОБЛАСТ: ТЪРГОВИЩЕ
Ползвател **„Язовир Макариопол" ЕООД**
Най близко селище: с.Макариополско, общ. Търговище

I. ХАРАКТЕРНИ УСЛОВИЯ И ОБСТОЯТЕЛСТВА ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА ОГЛЕДА:

• **Метеорологични:** ■ *Добри,* □ *Дъжд,* □ *Снеговалеж,* □ *Силен вятър,* □ *Снежна покривка,*

• **Видимост:** ■ *Добра,* □ *Лоша*

• **Достъп:** □ *Няма,* □ *Има,* ■ *Нормален,* □ *Труден,* □ *с МПС висока проходимост,* □ Пеш.....км.

II. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ.

1.Технически параметри за язовирната стена и съоръженията към нея.

1.1. Залята площ: 23,5 [dka]
1.2. Завирен обем: 0 [m^3] – язовира е сух
1.3. Обем на язовира: 250 000 [m^3]
1.4. Предназначение: рибовъдство
1.5. Наличен персонал: има
1.6. Изграден на воден обект: дере
1.7. Построен през: 1957 год.
1.8. Степен на опасност: II-ра

2.Данни за язовирната стена и водохранилището.

□ *По документация,* ■ *Недокументално,*

2.1. Тип язовирна стена: земнонасипна
2.2. Височина: 12,45 [m].
2.3. Дължина: 121,5 [m]
2.4. Ширина: 4 [m]
2.5. Обем при НВРВН: 25 x 10^5 [m^3]
2.6. Кота НВРВН: 239,37 [m]

3. Облекчителни съоръжения.

3.1. Преливник за Q max =.....[m^3/s]
Тип: земен отводящ канал
3.1.1. Бързоток:.....
3.2. Основен изпускател (ОИ) за Q max. = 0,17 [m^3/s]
3.2.1. Кота ос ОИ: 228,51[m]
3.2.2. Диаметър на ОИ: Ø 250 [mm]
3.2.3. Брой тръби: 1бр.
3.2.4. Тип затвор: ■ *Шибърен,* □ *Таблен,* □ *Друг*
3.2.5. Местоположение на затвора: □ *В езерото, с пасарелка,* ■ *на Сухата страна,* в *шахта.*
3.2.6. Енергогасител: ■ *Има,* □ *Няма.*
Описание: бетонна шахта
3.3. Дренажна система: □ *Изправна ,* □ *Неизправна,* ■ *Няма*
3.4. Пиезометрична мрежа: □ *Изправна,* □ *Неизправна,* ■ *Няма*
3.5. Геодезична мрежа: □ *Изправна,* □ *Неизправна,* ■ *Няма*
3.6. Машинно и електрическо оборудване: □ *Има,* ■ *Няма,*

III. ОЦЕНКА НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗМЕРВАНИЯТА С КИС.

4. Извършване на измерванията съгласно програмата за технически контрол на язовира.

4.1. Измерване на водното ниво в язовира, водочетни рейки. – язовира е сух.

4.2. Измерване на наносите.– между 4 и 5 м.[m]

4.3. Геодезична мрежа – няма

4.4. Пиезометрична мрежа.– няма

4.5. Дренажна система – няма.

4.6. Воден баланс.....

4.7. Метеорологични наблюдения.– в табличен вид по деседневки за 2020 г.

4.8. Оценка резултатите от измерванията на КИС.....

IV. РЕЗУЛТАТИ ОТ ТЕХНИЧЕСКИЯ ПРЕГЛЕД НА ЯЗОВИРНАТА СТЕНА, КОНСТАТАЦИИ И СЪСТОЯНИЕ.

5.1. Корона:

□ *Настилка,* ■ *Проходима,* ■ *Равна,* □ *Вълнообразна,*
□ *Променлива ширина,* □ *Уплътнена,* □ *Неуплътнена-коловози.,*
□ *Дървесна растителност,* □ *Храстовидна растителност,*
■ *Изправна,* □ *Неизправна.,*

5.2. Въздушен откос: тревна растителност

■ *Равнинен,* □ *Мокри зони,* □ *Течове,* □ *Утъпквания,* □ *Подуване,*
□ *Напукване,* □ *Дупки,* □ *Слягания,* □ *Дървесна,* ■ *Храстовидна растителност,*
■ *Изправен,* □ *Неизправен,*

5.3. Воден откос:. тревна растителност

■ *Равнинен,* □ *Хлътвания,* □ *Напукване,* □ *Свличания,* □ *Подуване,*
□ *Дървесна растителност,* □ *Храстовидна растителност,* □ *Нарушена броня,* □ *Дупки,*
■ *Изправен,* □ *Неизправен*

5.4. Галерии (контролни, нижекционни).....
□ *Има,* ■ *Няма,*

5.5. КИС

- Нивомерна: ■ *Изправна,* □ *Неизправна,* □ *Няма*
- Геодезична: □ *Изправна ,* □ *Неизправна,* ■ *Няма*
- Пиезометрична: □ *Изправна,* □ *Неизправна,* ■ *Няма*

5.6. Филтрация. □ *Има,* ■ *Няма,*

5.7. Брегове на водохранилището – без свличания

5.8. Заключение за състоянието на язовирната стена.....
■ *Изправно,* □ *Неизправно,*

V. РЕЗУЛТАТИ ОТ ТЕХНИЧЕСКИЯ ПРЕГЛЕД НА СЪОРЪЖЕНИЯТА КЪМ ЯЗОВИРНАТА СТЕНА, КОНСТАТАЦИИ И СЪСТОЯНИЕ.

6. Основен изпускател, затворни органи, пробни манипулации, енергогасител:

6.1. Тип затвор: ■ *Шибърен,* □ *Таблен,* □ *Друг*

6.2. Местоположение на ОИ: □ *В езерото, с пасарелка,* ■ *на Сухата страна,* в *шахта.* ■ *Отворен,* □ *Затворен,* ■ *Изправен,* □ *Неизправен,*

6.3. Пробни манипулации с ОИ.....[об.]

6.4. Енергогасител на ОИ: бетонна шахта

■ *Има,* □ *Няма,* ■ *Изправен,* □ *Неизправен,*

7. Преливник:

Тип: □ *Траншеен,* ■ *Челен,* □ *Бетонен,* □ *Скален,* ■ *друг:* земен профил

■ *Изправен,* □ *Неизправен,*

7.1. Бързоток, отводящ канал.

□ *Има,* ■ *Няма,* □ *Бетонен,* □ *Скален,* □ *друг:* земен профил

□ *Почистен,* □ *Непочистен,* □ *Изправен,* □ *Неизправен,*

7.2. Състояние на реката в участъка до 500 м. след язовирната стена.

■ *Обрасло,* □ *Почистено,* □ *Непочистено,* □ *Наличие на постройки,*

7.3. Водовземни съоръжения, съоръжения с повишена опасност.....

□ *Има,* ■ *Няма*

7.4. Заключение за състоянието на съоръженията. В изправност

VI. ЕЛЕКТРИЧЕСКИ СЪОРЪЖЕНИЯ.

8.1. Хидравлични системи.....

□ *Има,* ■ *Няма,* □ *Изправни,* □ *Неизправни,*

8.2. Електрозахранване на затворните органи, основно и аварийно ел. захранване, заземяване и изолационно съпротивление.

□ *Има,* ■ *Няма,* □ *Изправно,* □ *Неизправно.*

8.3. Осветителни инсталации.

□ *Има,* ■ *Няма,* □ *Изправно,* □ *Неизправно.*

8.4. Заключение за състоянието на ел. съоръжения.

□ *Има,* ■ *Няма,* □ *Изправно,* □ *Неизправно.*

VII. ДРУГИ.

9.1. Производствено, технологични сгради.

□ *Има,* ■ *Няма.*

9.2. Транспорт, плавателни средства, спасителни и сигнализационни средства.

□ *Има,* ■ *Няма.*

9.3. Оборудване на оператора.

■ *Има,* □ *Няма,*

9.4. Експлоатационен персонал, наличност и обучения.

■ *Има,* □ *Няма,*

9.5. Обучения.

■ *Има,* □ *Няма,*

VIII. ОТЧЕТНОСТ.

10.1. Техническа документация.	□ *Има,*	■ *Няма,*
10.2. Авариен план, авариен резерв.	■ *Има,*	□ *Няма,*
10.3. Инструкция за експлоатация.	■ *Има,*	□ *Няма.*
10.4. Програма за технически контрол.	■ *Има,*	□ *Няма,*
10.5. Заповеди, заповедни книги.	■ *Има,*	□ *Няма.*

IX. ПРОВЕРКА ОТ КОНТРОЛНИ ОРГАНИ.

11.1. Изпълнени ремонти:

1. Възстановен профил на водния откос.
2. Оформен преливник.
3. Отпушена тръба на СК на ОИ.

11.2. Аварии: няма

11.3. Изпълнени предписания от предходни технически прегледи:

□ *Не са изпълнени,* □ *Частично изпълнени,* ■ *Изпълнени,*

X. ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

12.1. Въз основа на резултатите и констатациите от прегледа и доклада на оператора комисията, определя състоянието на язовирната стена и съоръженията към нея на язовир „Макариополско 1" като:

□ 1. Изправно, отговаря на показателите за сигурност;

□ 2. Неизправно–частично работоспособно;

□ 2.1. Нарушен поне един от показателите за техническа сигурност без опасност за конструктивната сигурност.Предприема се ремонт.

□ 2.2. Нарушен е поне дин от показателите за конструктивна сигурност и/или показателите за опазване на околната среда при удовлетворени показатели за технологична сигурност. В този случай след анализ на техническото състояние се налагат ограничения в натоварването. Предприема се ремонт.

□ 3. Неизправно–неработоспособно, нарушени показатели за технологична и конструктивна сигурност.

■ 4. Предаварийно състояние – по-нататъшната експлоатация е недопустима поради неприемлив риск за хора, материални ценности и околна среда.Извеждане от експлоатация, до довеждането в изправно състояние.

* по РМС 495/13.07.2018 г.

12.2. Комисията определя режим на експлоатация на язовира без ограничение.

□ *Да,* □ *Не,*

12.3. Комисията определя режим на експлоатация на язовира с ограничение до завършване на ремонта, язовира да се подържа сух.

XI. ПРИЛОЖЕНИЯ.

13.1. Предложения за ремонт, планирани за 2021 г.

Инвестиционно намерение от ДКК за ремонт на язовирната стена и на съоръженията към нея.

13.2. Протокол за извършени пробни манипулации. □ *Да.* ■ *Не.*

XII. ПРЕДПИСАНИЯ:

1. Да се подържат въздушния и водния откоси без храстовидна и тревна растителност.

Срок: 30.07.2021 г.
Отг. ОП „СОД-Търговище"

2. Почистване на отводящия канал след ОИ от тревната растителност.

Срок: 30.07.2021 г.
Отг. ОП „СОД-Търговище"

За изпълнението на дадените предписания, концесионера (ползвателя) в 7-дневен срок след изпълнение на всяко едно предписание, уведомяват собственика на язовира.

Извършили проверката:

Председател:..... ...../инж. С. Славов/

Членове:

1. ./инж. Т. Илиева/
2. ../Й. Стефанова/
3. ../инж. В. Самсиев/
4. ../Р. Георгиев/
5. ../инж. Д. Колев/

Присъствали на проверката:

1. .....(подпис)

Настоящия протокол се изготви в 4 екземпляра. и се предоставя на: ДАМТН, областен управител, собственика на язовира и ползвателя (концесионер).

Запознах се със съдържанието на настоящия протокол:

.....

(Собствено и фамилно име на концесионер /оператора/, упълномощено лице, посочва се качеството на лицето).

.....2021 г. .....

(дата) (подпис)

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

7700 Търговище, пл. Свобода
Телефон: +359 601/686 12; факс: +359 601/620 57, 622 12
e-mail:obshtina@targovishte.bg; www.targovishte.bg

УТВЪРЖДАВАМ:

Д-Р ДАРИН ДИМИТРОВ
Кмет на Община Търговище

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ
Изх. № 7700 / 09.06.2021 г.
Регистрационен индекс / дата
Пр-81/09.06.21г.

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ

ОТ ОГЛЕД НА ЯЗОВИРНА СТЕНА

Дата: 27.04.2021 г.
На основание чл.27, ал.1 и чл.133, ал.1 от Наредбата за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях, както и на контрол за техническото им състояние, назначена със Заповед № РД-3-393/21.04.2021 г. на Кмета на Община Търговище, Комисия в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Светослав Славов – изпълняващ задълженията на „Оператор на язовирна стена" за язовирите собственост на Община Търговище
ЧЛЕНОВЕ: 1. инж. Татяна Илиева – гл. експерт в Отдел „Териториално – селищно устройство" в Община Търговище.
2. Йоана Стефанова – ст. експерт в Отдел „Строителство, архитектура, околна среда и транспорт" в Община Търговище.
3. инж. Велислав Самсиев – специалист „Отбрана и Сигурност" в Община Търговище.
4. Румен Георгиев – гл. специалист в Отдел „Общинска собственост" в Община Търговище.
5. инж. Димитър Колев – гл. експерт в Отдел „Общинска собственост" в Община Търговище.

В ПРИСЪСТВИЕТО НА :
1.....

Извършиха проверка на техническото и експлоатационно състояние на:

Име на язовира: „Баячево"
Експлоатационно състояние: ■ *В експлоатация,* □ *Изведен от експлоатация*
Номер на имота:**ПИ № 03037.12.86**, с **АПОС № 202/18.04.218 г.**
Собственик: ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ, ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ
Ползвател: **„Стилстрой 1" ООД**
Най близко селище: с.Баячево, общ. Търговище

I. ХАРАКТЕРНИ УСЛОВИЯ И ОБСТОЯТЕЛСТВА ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА ОГЛЕДА:

- **Метеорологични:** ■ *Добри,* □ *Дъжд,* □ *Снеговалеж,* □ *Силен вятър,* □ *Снежна покривка.*
- **Видимост:** ■ *Добра,* □ *Лоша*
- **Достъп:** □ *Няма,* ■ *Има,* ■ *Нормален,* □ *Труден,* □ *с МПС висока проходимост,* □ Пеш.....км.

II. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ.

1.Технически параметри за язовирната стена и съоръженията към нея.

1.1. Залята площ:.51 [dka]
1.2. Завирен обем:.....[m^3]
1.3. Обем на язовира: 122 10^3 [m^3]
1.4. Предназначение: аквакултури
1.5. Наличен персонал: охрана
1.6. Изграден на воден обект: дере
1.7. Построен през: 1960 год.
1.8. Степен на опасност: III – та.

2. Данни за язовирната стена и водохранилището.

□ *По документация,* ■ *Недокументално,*
2.1.Тип язовирна стена: земнонасипна
2.2. Височина: 9,56 [m]
2.3.Дължина: 185,10 [m]
2.4. Ширина: 4,20 [m]
2.5.Обем при НВРВН: 1,22 x 10^5 [m^3]
2.6.Кота НВРВН: 180,2 [m]

3. Облекчителни съоръжения.

3.1. Преливник за Q max = 14 [m^3/s]
3.1.1. Тип: земен отводящ канал
3.1.2. Бързоток:.....
3.2. Основен изпускател (ОИ) за Q max. = 0,4 [m^3/s]
3.2.1. Кота ос ОИ: 174,7 [m]
3.2.2. Диаметър на ОИ: Ø 400.[mm]
3.2.3. Брой тръби: 1бр.
3.2.4. Тип затвор: ■ *Шибърен,* □ *Таблен,* □ *Друг*
3.2.5. Местоположение на затвора: □ *В езерото, с пасарелка,* ■ *на Сухата страна, в шахта.*
3.2.6. Енергогасител: ■ *Има,* □ *Няма,* **Описание:** бетонен канал
3.3. Дренажна система: □ *Изправна ,* □ *Неизправна,* ■ *Няма*
3.4. Пиезометрична мрежа: □ *Изправна,* □ *Неизправна,* ■ *Няма*
3.5. Геодезична мрежа: □ *Изправна,* □ *Неизправна,* ■ *Няма*
3.6. Машинно и електрическо оборудване: □ *Има,* ■ *Няма,*

III. ОЦЕНКА НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗМЕРВАНИЯТА С КИС.

4. Извършване на измерванията съгласно програмата за технически контрол на язовира.

4.1. Измерване на водното ниво в язовира, водочетни рейки. 2,0 |m| под кота преливен ръб

4.2. Измерване на наносите.– не са измервани **[m]**

4.3. Геодезична мрежа – няма

4.4. Пиезометрична мрежа.– няма

4.5. Дренажна система – няма.

4.6. Воден баланс.....

4.7. Метеорологични наблюдения.– в табличен вид по деседневки за 2020 г.

4.8. Оценка резултатите от измерванията на КИС.....

IV. РЕЗУЛТАТИ ОТ ТЕХНИЧЕСКИЯ ПРЕГЛЕД НА ЯЗОВИРНАТА СТЕНА, КОНСТАТАЦИИ И СЪСТОЯНИЕ.

5.1. Корона:.....

□ *Настилка,* ■ *Проходима,* ■ *Равна,* □ *Вълнообразна,*

□ *Променлива ширина,* □ *Уплътнена,* □ *Неуплътнена-коловози.,*

□ *Дървесна растителност,* □ *Храстовидна растителност ,*

■ *Изправна,* □ *Неизправна.,*

5.2. Въздушен откос:.....

■ *Равнинен,* □ *Мокри зони,* □ *Течове,* □ *Подуване,*

□ *Напукване,* □ *Дупки,* □ *Свличания,* □ *Дървесна,* ■ *Храстовидна растителност,*

■ *Изправен,* □ *Неизправен,*

5.3. Воден откос: броня, ред камък

□ *Равнинен,* □ *Хлътвания,* □ *Напукване,* □ *Свличания,* □ *Подуване,* □ *Дупки,*

□ *Дървесна растителност,* □ *Храстовидна растителност,* □ *Нарушена броня,*

■ *Изправен,* □ *Неизправен*

5.4. Галерии (контролни, инжекционни).....

□ *Има,* ■ *Няма,*

5.5. КИС

- Нивомерна: ■ *Изправна,* □ *Неизправна,* □ *Няма*
- Геодезична: □ *Изправна ,* □ *Неизправна,* ■ *Няма*
- Пиезометрична: □ *Изправна,* □ *Неизправна,* ■ *Няма*

5.6. Филтрация. □ *Има,* ■ *Няма,*

5.7. Брегове на водохранилището – без свличания.

5.8. Заключение за състоянието на язовирната стена.

■ *Изправно,* □ *Неизправна,*

V. РЕЗУЛТАТИ ОТ ТЕХНИЧЕСКИЯ ПРЕГЛЕД НА СЪОРЪЖЕНИЯТА КЪМ ЯЗОВИРНАТА СТЕНА, КОНСТАТАЦИИ И СЪСТОЯНИЕ.

6. Основен изпускател, затворни органи, пробни манипулации, енергогасител:

6.1. Тип затвор: ■ *Шибърен,* □ *Таблен,* □ *Друг*

6.2. Местоположение на ОИ: □ *В езерото, с пасарелка,* ■ *на Сухата страна, в шахта.*
□ *Отворен,* ■ *Затворен,* ■ *Изправен,* □ *Неизправен,*

6.3. Пробни манипулации с ОИ. 53 [об.]

6.4. Енергогасител на ОИ: бетонна шахта

■ *Има,* □ *Няма,* ■ *Изправен,* □ *Неизправен,*

7. Преливник:

Тип: □ *Траншеен,* ■ *Челен,* □ *Бетонен,* □ *Скален,* ■ *друг:* земен профил
■ *Изправен,* □ *Неизправен,*

7.1. Бързоток, отводящ канал.

□ *Има,* ■ *Няма,* □ *Бетонен,* □ *Скален,* □ *друг:*.....
□ *Почистен,* □ *Непочистен.* □ *Изправен,* □ *Неизправен,*

7.2. Състояние на реката в участъка до 500 м. след изовирната стена.

□ *Обрасло,* ■ *Почистено,* □ *Непочистено,* □ *Наличие на постройки,*

7.3. Водовземни съоръжения, съоръжения с повишена опасност.....

□ *Има,* ■ *Няма*

7.4. Заключение за състоянието на съоръженията – в изправност.

VI. ЕЛЕКТРИЧЕСКИ СЪОРЪЖЕНИЯ.

8.1. Хидравлични системи.....

□ *Има,* ■ *Няма,* □ *Изправни,* □ *Неизправни,*

8.2. Електрозахранване на затворните органн, основно и аварийно ел. захранване, заземяване и изолационно съпротивление.

□ *Има,* ■ *Няма,* □ *Изправно,* □ *Неизправно,*

8.3. Осветителни инсталации.

■ *Има,* □ *Няма,* ■ *Изправно,* □ *Неизправно,*

8.4. Заключение за състоянието на ел. съоръжения.

□ *Има,* ■ *Няма,* □ *Изправно,* □ *Неизправно,*

VII. ДРУГИ.

9.1. Производствено, технологични сгради.

□ *Има,* ■ *Няма,*

9.2. Транспорт, плавателни средства, спасителни и сигнализационни средства.

□ *Има,* ■ *Няма,*

9.3. Оборудване на оператора.

■ *Има,* □ *Няма,*

9.4. Експлоатационен персонал, наличност и обучения.

■ *Има,* □ *Няма,*

9.5. Обучения.

■ *Има,* □ *Няма,*

VIII. ОТЧЕТНОСТ.

10.1. Техническа документация. □ *Има,* ■ *Няма,*
10.2. Авариен план, авариен резерв. ■ *Има,* □ *Няма,*
10.3. Инструкция за експлоатация. ■ *Има,* □ *Няма.*
10.4. Програма за технически контрол. ■ *Има,* □ *Няма,*
10.5. Заповеди, заповедни книги. ■ *Има,* □ *Няма,*

IX. ПРОВЕРКА ОТ КОНТРОЛНИ ОРГАНИ.

11.1. Изпълнени ремонти:

1. Възстановени фуги на бетоновата облицовка на отводящия канал.
2. Ремонтирани стени на „мокра" и „суха" шахти на ОИ.

11.2. Аварии: няма

11.3. Изпълнени предписания от предходни технически прегледи:

□ *Не са изпълнени,* □ *Частично изпълнени,* ■ *Изпълнени.*

X. ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

12.1. Въз основа на резултатите и констатациите от прегледа и доклада на оператора комисията, определя състоянието на язовирната стена и съоръженията към нея на язовир „Баячево" като:

■ 1. Изправно, отговаря на показателите за сигурност;
□ 2. Неизправно–частично работоспособно;
  □ 2.1. Нарушен поне един от показателите за техническа сигурност без опасност за конструктивната сигурност.Предприема се ремонт.
  □ 2.2. Нарушен е поне дин от показателите за конструктивна сигурност и/или показателите за опазване на околната среда при удовлетворени показатели за технологична сигурност. В този случай след анализ на техническото състояние се налагат ограничения в натоварването. Предприема се ремонт.
□ 3. Неизправно–неработоспособно, нарушени показатели за технологична и конструктивна сигурност.
□ 4. Предаварийно състояние – по-нататъшната експлоатация е недопустима поради неприемлив риск за хора, материални ценности и околна среда.Извеждане от експлоатация, до довеждането в изправно състояние.

12.2. Комисията определя режим на експлоатация на язовира без ограничение.

□ *Да,* ■ *Не,*

12.3. Комисията определя режим на експлоатация на язовира с ограничение до кота водно ниво 1,5 м. под кота преливен ръб.

XI. ПРИЛОЖЕНИЯ.

13.1. Предложения за ремонт, планирани за 2021 г.

13.2. Протокол за извършени пробни манипулации. ■ *Да,* □ *Не,*

XII. ПРЕДПИСАНИЯ:

1. Да се почисти въздушния и водния откоси от тревната растителност.

Срок: 30.08.2021 г.
Отг. Концесионер

За изпълнението на дадените предписания, концесионера (ползвателя) в 7-дневен срок след изпълнение на всяко едно предписание, уведомяват собственика на язовира.

Извършили проверката

Председател:..... ...../ инж. С. Славов/

Членове:

1. ..../инж. Т. Илиева/
2. ..../Й. Стефанова/
3. ..../инж. В. Самсиев/
4. ..../Р. Георгиев/
5. ..../инж. Д. Колев/

Присъствали на проверката:

1. .....(подпис)

Настоящия протокол се изготви в 4 екземпляра. и се предоставя на: ДАМТН, областен управител, собственика на язовира и ползвателя (концесионер).

Запознах се със съдържанието на настоящия протокол:

.....

(Собствено и фамилно име на концесионер /оператора/, упълномощено лице, посочва се качеството на лицето).

.....2021 г. .....

(дата) (подпис)

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

7700 Търговище, пл. Свобода
Телефон: +359 601/686 12; факс: +359 601/620 57, 622 12
e-mail:obshtina@targovishte.bg; www.targovishte.bg

УТВЪРЖДАВАМ:

Д-Р ДАРИН ДИМИТРОВ
Кмет на Община Търговище

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ
Вх.№ 7700 тел.: 6 87 00
Регистрационен индекс / дата
ПР-75/09.06.21 г.

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ

ОТ ОГЛЕД НА ЯЗОВИРНА СТЕНА

Дата: 23.04.2021 г.
На основание чл.27, ал.1 и чл.133, ал.1 от Наредбата за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях, както и на контрол за техническото им състояние, назначена със Заповед № РД-З-393/21.04.2021 г. на Кмета на Община Търговище, Комисия в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Светослав Славов – изпълняващ задълженията на „Оператор на язовирна стена" за язовирите собственост на Община Търговище
ЧЛЕНОВЕ: 1инж. Татяна Илиева – гл. експерт в Отдел „Териториално – селищно устройство" в Община Търговище.
2. Йоана Стефанова – ст. експерт в Отдел „Строителство, архитектура, околна среда и транспорт" в Община Търговище.
3. инж. Велислав Самсиев – специалист „Отбрана и Сигурност" в Община Търговище.
4. Румен Георгиев – гл. специалист в Отдел „Общинска собственост" в Община Търговище.
5. инж. Димитър Колев – гл. експерт в Отдел „Общинска собственост" в Община Търговище..

В ПРИСЪСТВИЕТО НА :
1.....

Извършиха проверка на техническото и експлоатационно състояние на:

Име на язовира: „Търновца"
Експлоатационно състояние: ■ *В експлоатация.* □ *Изведен от експлоатация*
1. Номер на имота: **ПИ № 73701.10.55, с АПОС № 206/19.042018 г.;**
Собственик: ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ, ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ
Ползвател: **„Ливиу Катан" ЕООД**

Най близко селище: с.Драгановец, общ.Търговище

I. ХАРАКТЕРНИ УСЛОВИЯ И ОБСТОЯТЕЛСТВА ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА ОГЛЕДА:

- **Метеорологични:** ■ *Добри,* □ *Дъжд,* □ *Снеговалеж,* □ *Силен вятър,* □ *Снежна покривка,*
- **Видимост:** ■ *Добра,* □ *Лоша*
- **Достъп:** □ *Няма,* ■ *Има,* □ *Нормален,* □ *Труден,* ■ *с МПС висока проходимост,* □ Пеш.....км.

II. . ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ.

1. Технически параметри за язовирната стена и съоръженията към нея.

1.1. Залята площ: 20,721.[dka]
1.2. Завирен обем: .....[m^3]
1.3. Обем на язовира:43 500[m^3]
1.4. Предназначение:
1.5. Наличен персонал: няма
1.6. Изграден на воден обект: дере
1.7. Построен през: н.д. год.
1.8. Степен на опасност: III -та

□ *Плаващи тела в езерото и в близост до преливника или ОИ,* □ *Садки,* □ *Зарибен,* □ *Спортни съоръжения,* ■ *Кейове,* □ *Пристани* □ *Други*

2. Данни за язовирната стена и водохранилището.

□ *По документация,* ■ *Недокументално,*

2.1. Тип язовирна стена: земнонасипна,
2.2. Височина: 7,96 [m]
2.3. Дължина: 138,6 [m]
2.4. Ширина: 3 [m]
2.5. Обем при НВРВН:43 000 [m^3]
2.6. Кота НВРВН: 285 [m]

3. Облекчителни съоръжения.

3.1. Преливник за Q max =.....[m^3/s]
Тип: траншеен, бетонен
3.1.1. Бързоток:. бетонен
3.2. Основен изпускател (ОИ) за Q max. =0,2 [m^3/s]
3.2.1. Кота ос ОИ:280,5[m]
3.2.2. Диаметър на ОИ: Ф 300 [мм] + Ф 300 мм. аварен
3.2.3. Тип затвор: ■ *Шибърен,* □ *Таблен,* □ *Друг*
3.2.4. Брой тръби: 1 бр.
3.2.5. Местоположение на затвора: □ *В езерото, с пасарелка,* ■ *на Сухата страна в шахта,*
3.2.6. Енергогасител на ОИ: ■ *Има,* □ *Няма,*
Описание: бетонна шахта
3.3. Дренажна система: □ *Изправна ,* □ *Неизправна,* ■ *Няма*
3.4. Пиезометрична мрежа: □ *Изправна,* □ *Неизправна,* ■ *Няма*
3.5. Геодезична мрежа: ■ *Изправна,* □ *Неизправна,* □ *Няма*

3.6. Машинно и електрическо оборудване: □ *Има,* ■ *Няма,*

III. ОЦЕНКА НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗМЕРВАНИЯТА С КИС.

4. Извършване на измерванията съгласно програмата за технически контрол на язовира.

4.1. Измерване на водното ниво в язовира, водочетни рейки 2,5 [m] под кота преливен ръб

4.2. Измерване на наносите.– не са измервани [m]

4.3. Геодезична мрежа – има

4.4. Пиезометрична мрежа.– няма

4.5. Дренажна система – има.

4.6. Воден баланс.....

4.7. Метеорологични наблюдения.– в табличен вид по дееднев ки за 2020 г.

4.8. Оценка резултатите от измерванията на КИС.....

IV. РЕЗУЛТАТИ ОТ ТЕХНИЧЕСКИЯ ПРЕГЛЕД НА ЯЗОВИРНАТА СТЕНА, КОНСТАТАЦИИ И СЪСТОЯНИЕ.

5.1. Корона:.....

□ *Настилка,* ■ *Проходима,* ■ *Равна,* □ *Вълнообразна,*
□ *Променлива ширина,* □ *Упътнена,* □ *Неупътнена-коловози.,*
□ *Дървесна растителност,* □ *Храстовидна растителност ,*
■ *Изправна,* □ *Неизправна.,*

5.2. Въздушен откос: тревна растителност.

■ *Равнинен,* □ *Мокри зони,* □ *Течове,* □ *Подуване,*
□ *Напукване,* □ *Дупки,* □ *Свличания,* □ *Дървесна,* □ *Храстовидна растителност,*
■ *Изправен,* □ *Неизправен,*

5.3. Воден откос: броня, реден камък

■ *Равнинен,* □ *Хлътвания,* □ *Напукване,* □ *Свличания,* □ *Подуване,* □ *Дупки,*
□ *Дървесна растителност,* □ *Храстовидна растителност,* □ *Нарушена броня,*
■ *Изправен,* □ *Неизправен*

5.4. Галерии (контролни, инжекционни).....

□ *Има,* ■ *Няма,*

5.5. КИС

- Нивомерна: ■ *Изправна,* □ *Неизправна,* □ *Няма*
- Геодезична: ■ *Изправна ,* □ *Неизправна,* □ *Няма*
- Пиезометрична: □ *Изправна,* □ *Неизправна,* ■ *Няма*

5.6. Филтрация. □ *Има,* ■ *Няма,*

5.7. Брегове на водохранилището – без свличания

5.8. Заключение за състоянието на язовирната стена.....

■ *Изправно,* □ *Неизправно,*

V. РЕЗУЛТАТИ ОТ ТЕХНИЧЕСКИЯ ПРЕГЛЕД НА СЪОРЪЖЕНИЯТА КЪМ ЯЗОВИРНАТА СТЕНА, КОНСТАТАЦИИ И СЪСТОЯНИЕ.

6. Основен изпускател, затворни органи, пробни манипулации, енергогасител:

6.1. Тип затвор: ■ *Шибърен,* □ *Таблен,* □ *Друг*

6.2. Местоположение на ОИ: □ *В езерото, с пасарелка,* ■ *на Сухата страна,* в *шахта.* □ *Отворен,* ■ *Затворен,* ■ *Изправен,* □ *Неизправен,*

6.3. Пробни манипулации с ОИ. 51 [об.]

6.4. Енергогасител на ОИ: бетонна шахта

■ *Има,* □ *Няма,* ■ *Изправен,* □ *Неизправен,*

7. Преливник:

Тип: ■ *Траншеен,* □ *Челен,* ■ *Бетонен,* □ *Скален,* □ *друг:*.....

■ *Изправен,* □ *Неизправен,*

7.1. Бързоток, отводящ канал. Бетонен.

■ *Има,* □ *Няма,* ■ *Бетонен,* □ *Скален,* □ *друг:*.....

□ *Почистен,* □ *Непочистен,* ■ *Изправен,* □ *Неизправен,*

7.2. Състояние на реката в участъка до 500 м. след язовирната стена.

□ *Обрасло,* □ *Почистено,* ■ *Непочистено,* □ *Наличие на постройки,*

7.3. Водовземни съоръжения, съоръжения с повишена опасност.....

□ *Има,* ■ *Няма*

7.4. Заключение за състоянието на съоръженията. В изправност.

VI. ЕЛЕКТРИЧЕСКИ СЪОРЪЖЕНИЯ.

8.1. Хидравлични системи.....

□ *Има,* ■ *Няма,* □ *Изправни,* □ *Неизправни,*

8.2. Електрозахранване на затворните органи, основно и аварийно ел. захранване, заземяване и изолационно съпротивление.

□ *Има,* ■ *Няма,* □ *Изправно,* □ *Неизправно.*

8.3. Осветителни инсталации.

□ *Има,* ■ *Няма,* □ *Изправно,* □ *Неизправно,*

8.4. Заключение за състоянието на ел. съоръжения.

□ *Има,* ■ *Няма,* □ *Изправно,* □ *Неизправно,*

VII. ДРУГИ.

9.1. Производствено, технологични сгради.

□ *Има,* ■ *Няма,*

9.2. Транспорт, плавателни средства, спасителни и сигнализационни средства.

□ *Има,* ■ *Няма.*

9.3. Оборудване на оператора.

■ *Има,* □ *Няма,*

9.4. Експлоатационен персонал, наличност и обучения.

■ *Има,* □ *Няма,*

9.5. Обучения.

■ *Има,* □ *Няма,*

VIII. ОТЧЕТНОСТ.

10.1. Техническа документация. □ *Има,* ■ *Няма,*
10.2. Авариен план, авариен резерв. ■ *Има,* □ *Няма,*
10.3. Инструкция за експлоатация. ■ *Има,* □ *Няма,*
10.4. Програма за технически контрол. ■ *Има,* □ *Няма,*
10.5. Заповеди, заповедни книги. ■ *Има,* □ *Няма,*

IX. ПРОВЕРКА ОТ КОНТРОЛНИ ОРГАНИ.

11.1. Изпълнени ремонти:

1.възстановена бетонова облицовка на бързотока.

11.2. Аварии: няма

11.3. Изпълнени предписания от предходни технически прегледи:

□ *Не са изпълнени,* □ *Частично изпълнени,* ■ *Изпълнени,*

X. ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

12.1. Въз основа на резултатите и констатациите от прегледа и доклада на оператора комисията, определя състоянието на язовирната стена и съоръженията към нея на язовир „Търновца" като:

■ 1. Изправно, отговаря на показателите за сигурност;
□ 2. Неизправно–частично работоспособно;
□ 2.1. Нарушен поне един от показателите за техническа сигурност без опасност за конструктивната сигурност.Предприема се ремонт.
□ 2.2. Нарушен е поне дин от показателите за конструктивна сигурност и/или показателите за опазване на околната среда при удовлетворени показатели за технологична сигурност. В този случай след анализ на техническото състояние се налагат ограничения в натоварването. Предприема се ремонт.
□ 3. Неизправно–неработоспособно, нарушени показатели за технологична и конструктивна сигурност.
□ 4. Предаварийно състояние – по-нататъшната експлоатация е недопустима поради неприемлив риск за хора, материални ценности и околна среда.Извеждане от експлоатация, до довеждането в изправно състояние.

12.2. Комисията определя режим на експлоатация на язовира без ограничение.

■ *Да,* □ *Не,*

12.3. Комисията определя режим на експлоатация на язовира с ограничение до кота водно ниво 1,5 м. под кота преливен ръб.

XI. ПРИЛОЖЕНИЯ.

13.1. Предложения за ремонт, планирани за 2021 г. □ *Да,* ■ *Не,*

13.2. Протокол за извършени пробни манипулации. ■ *Да,* □ *Не,*

XII. ПРЕДПИСАНИЯ:

1. Да се почисти въздушния откос от тревна растителност.

Срок: 30.07.2021г.
Отг. Концесионер

2. Да се почисти от растителност дерето след ОИ.

Срок: 30.08.2021 г.
Отг. Концесионер

За изпълнението на дадените предписания, концесионера (ползвателя) в 7-дневен срок след изпълнение на всяко едно предписание, уведомяват собственика на язовира.

Извършили проверката:

Председател:……/инж. С. Славов/

Членове:

1. ……/инж. Т. Илиева/
2. ……/Й.Стефанова/
3. ……/инж. В. Самсиев/
4. ……/Р. Георгиев/
5. …… ……/инж. Д. Колев/

Присъствали на проверката:

1. ……(подпис)

Настоящия протокол се изготви в 4 екземпляра. и се предоставя на: ДАМТН, областен управител, собственика на язовира и ползвателя (концесионер).

Запознах се със съдържанието на настоящия протокол:

……

(Собствено и фамилно име на концесионер /оператора/, упълномощено лице, посочва се качеството на лицето).

……2021 г. ……

(дата) (подпис)

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

7700 Търговище, пл. Свобода
Телефон: +359 601/686 12; факс: +359 601/620 57, 622 12
e-mail:obshtina@targovishte.bg; www.targovishte.bg

УТВЪРЖДАВАМ:

Д-Р ДАРИН ДИМИТРОВ
Кмет на Община Търговище

Пр-82/09.06.21 г.

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ

ОТ ОГЛЕД НА ЯЗОВИРНА СТЕНА

Дата: 23.04.2021 г.
На основание чл.27, ал.1 и чл.133, ал.1 от Наредбата за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях, както и на контрол за техническото им състояние, назначена със Заповед № РД-3-393/21.04.2021 г. на Кмета на Община Търговище, Комисия в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Светослав Славов – изпълняващ задълженията на „Оператор на язовирна стена" за язовирите собственост на Община Търговище
ЧЛЕНОВЕ: 1. инж. Татяна Илиева – гл. експерт в Отдел „Териториално – селищно устройство" в Община Търговище.
2. Йоана Стефанова – ст. експерт в Отдел „Строителство, архитектура, околна среда и транспорт" в Община Търговище.
3. инж. Велислав Самсиев – специалист „Отбрана и Сигурност" в Община Търговище.
4. Румен Георгиев – гл. специалист в Отдел „Общинска собственост" в Община Търговище.
5. инж. Димитър Колев – гл. експерт в Отдел „Общинска собственост" в Община Търговище.

В ПРИСЪСТВИЕТО НА :
1.....

Извършиха проверка на техническото и експлоатационно състояние на:

Име на язовира: „Стража"
Експлоатационно състояние: ■ *В експлоатация,* □ *Изведен от експлоатация*
Номер на имота: **ПИ № 69599.6.63, с АПОС № 214/04.06.2018 г**
Собственик: ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ, ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ
Ползвател: **"Теди – М94" ЕООД**

Най близко селище: с. Стража, общ. Търговище

I. ХАРАКТЕРНИ УСЛОВИЯ И ОБСТОЯТЕЛСТВА ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА ОГЛЕДА:

- **Метеорологични:** ■ *Добри,* □ *Дъжд,* □ *Снеговалеж,* □ *Силен вятър,* □ *Снежна покривка.*
- **Видимост:** ■ *Добра,* □ *Лоша*
- **Достъп:** □ *Няма,* ■ *Има,* □ *Нормален,* □ *Труден,* ■ *с МПС висока проходимост,* □ Пеш.....км.

II. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ.

1.Технически параметри за язовирната стена и съоръженията към нея.

1.1. Залята площ:. 7,8 [dka]
1.2. Завирен обем: .....**[m^3]**
1.3. Обем на язовира: 10 x 10^3 [m^3]
1.4. Предназначение: аквакултури
1.5. Наличен персонал: няма
1.6. Изграден на воден обект: дере
1.7. Построен през: 1957 год.
1.8. Степен на опасност: II - ра

2.Данни за язовирната стена и водохранилището.

□ *По документация,* ■ *Недокументално.*

2.1. Тип язовирна стена: земнонасипна
2.2. Височина: 8,77 [m]
2.3. Дължина: 67,5 [m]
2.4. Ширина: 3,5 [m]
2.5. Обем при НВРВН: 10 x 10^3[m^3]
2.6. Кота НВРВН: 263,47 [m]

3. Облекчителни съоръжения.

3.1. Преливник за Q max = 6,5 [m^3/s]
Тип: земен отводяш канал
3.1.1. Бързоток: има, но не е оформен
3.2. Основен изпускател (ОИ) за Q max. =0,18[m^3/s]
3.2.1. Кота ос ОИ: 259,67[m]
3.2.2. Диаметър на ОИ: Ф300 [мм]
3.2.3. Брой тръби: 1 бр.
3.2.4. Тип затвор: ■*Шибърен,* □ *Таблен,* □ *Друг*
3.2.5. Местоположение на затвора: □ *В езерото, с пасарелка,* ■ *на Сухата страна, в шахта.*
3.2.6. Енергогасител: □ *Има,* ■ *Няма.*
Описание:.....
3.3. Дренажна система: ■ *Изправна ,* □ *Неизправна,* □ *Няма*
3.4. Пиезометрична мрежа: □ *Изправна,* □ *Неизправна,* ■ *Няма*
3.5. Геодезична мрежа: □ *Изправна,* □ *Неизправна* ■ *Няма*
3.6. Машинно и електрическо оборудване: □ *Има,* ■ *Няма.*

III. ОЦЕНКА НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗМЕРВАНИЯТА С КИС.

4. Извършване на измерванията съгласно програмата за технически контрол на язовира.

4.1. Измерване на водното ниво в язовира, водочетни рейки 1,6 [m] под кота преливен ръб

4.2. Измерване на наносите.– не са измервани [**m**]

4.3. Геодезична мрежа – няма

4.4. Пиезометрична мрежа.– няма

4.5. Дренажна система – няма.

4.6. Воден баланс.....

4.7. Метеорологични наблюдения.– в табличен вид по денонощни за 2020 г.

4.8. Оценка резултатите от измерванията на КИС.....

IV. РЕЗУЛТАТИ ОТ ТЕХНИЧЕСКИЯ ПРЕГЛЕД НА ЯЗОВИРНАТА СТЕНА, КОНСТАТАЦИИ И СЪСТОЯНИЕ.

5.1. Корона:.....

□ *Настилка,* ■ *Проходима,* ■ *Равна,* □ *Вълнообразна,*

□ *Променлива ширина,* □ *Уплътнена,* □ *Неуплътнена-коловози.,*

□ *Дървесна растителност,* □ *Храстовидна растителност,*

■ *Изправна.* □ *Неизправна.*

5.2. Въздушен откос:

□ *Равнинен,* □ *Мокри зони,* □ *Течове.* □ *Подуване.* □ *Напукване,* □ *Дупки,*

□ *Свличания,* □ *Дървесна,* □ *Храстовидна растителност,* ■ *тревна растителност;* ■ *Изправен,* □ *Неизправен,*

5.3. Воден откос: заскалявка

■ *Равнинен,* □ *Хлъзгавина,* □ *Напукване,* □ *Свличания,* □ *Подуване,*

□ *Дървесна растителност,* □ *Храстовидна растителност,* □ *Нарушена броня,* □ *Дупки,* ■ *Изправен,* □ *Неизправен*

5.4. Галерии (контролни, инжекционни).....

□ *Има,* ■ *Няма,*

5.5. КИС

- Нивомерна: □ *Изправна,* ■ *Неизправна,* □ *Няма*
- Геодезична: □ *Изправна ,* □ *Неизправна,* ■ *Няма*
- Пиезометрична: □ *Изправна,* □ *Неизправна,* ■ *Няма*

5.6. Филтрация. □ *Има,* ■ *Няма,*

5.7. Брегове на водохранилището –свличания.

5.8. Заключение за състоянието на язовирната стена.....

■ *Изправно.* □ *Неизправно.*

V. РЕЗУЛТАТИ ОТ ТЕХНИЧЕСКИЯ ПРЕГЛЕД НА СЪОРЪЖЕНИЯТА КЪМ ЯЗОВИРНАТА СТЕНА, КОНСТАТАЦИИ И СЪСТОЯНИЕ.

6 Основен изпускател, затворни органи, пробни манипулации, енергогасител:

6.1. Тип затвор: ■ *Шибърен,* □ *Таблен,* □ *Друг*

6.2. Местоположение на ОИ: □ *В езерото, с пасарелка,* ■ *на Сухата страна, в шахта,* □ *Отворен,* ■ *Затворен,* ■ *Изправен,* □ *Неизправен,*

6.3. Пробни манипулации с ОИ. 48 [об.]

6.4. Енергогасител на ОИ:

□ *Има,* ■ *Няма,* □ *Изправен,* □ *Неизправен,*

7. Преливник: тревна растителност

Тип: ■ *Траншеен,* □ *Челен,* □ *Бетонен,* □ *Скален,* □ *друг;* земен профил ■ *Изправен,* □ *Неизправен,*

7.1. Бързоток, отводящ канал.

□ *Има,* ■ *Няма,* □ *Бетонен,* □ *Скален,* □ *друг:*.....

□ *Почистен,* □ *Непочистен,* □ *Изправен,* □ *Неизправен,*

7.2. Състояние на реката в участъка до 500 м. след язовирната стена.

□ *Обрасло,* ■ *Почистено,* □ *Непочистено,* □ *Наличие на постройки,*

7.3. Водовземни съоръжения, съоръжения с повишена опасност.....

□ *Има,* ■ *Няма*

7.5. Заключение за състоянието на съоръженията. В изправност.

VI. ЕЛЕКТРИЧЕСКИ СЪОРЪЖЕНИЯ.

8.1. Хидравлични системи.....

□ *Има,* ■ *Няма,* □ *Изправни,* □ *Неизправни,*

8.2. Електрозахранване на затворните органи, основно и аварийно ел. захранване, заземяване и изолационно съпротивление.

□ *Има,* ■ *Няма,* □ *Изправно,* □ *Неизправно,*

8.3. Осветителни инсталации.

□ *Има,* ■ *Няма,* □ *Изправно,* □ *Неизправно,*

8.4. Заключение за състоянието на ел. съоръжения.

□ *Има,* ■ *Няма,* □ *Изправно,* □ *Неизправно,*

VII. ДРУГИ.

9.1. Производствено, технологични сгради.

□ *Има,* ■ *Няма,*

9.2. Транспорт, плавателни средства, спасителни и сигнализационни средства.

□ *Има,* ■ *Няма,*

9.3. Оборудване на оператора.

■ *Има,* □ *Няма,*

9.4. Експлоатационен персонал, наличност и обучения.

□ *Има,* ■ *Няма,*

9.5. Обучения.

■ *Има,* □ *Няма,*

VIII. ОТЧЕТНОСТ.

10.1. Техническа документация. □ *Има.* ■ *Няма.*
10.2. Авариен план, авариен резерв. ■ *Има.* □ *Няма.*
10.3. Инструкция за експлоатация. ■ *Има.* □ *Няма.*
10.4. Програма за технически контрол. ■ *Има.* □ *Няма.*
10.5. Заповеди, заповедни книги. ■ *Има.* □ *Няма.*

IX. ПРОВЕРКА ОТ КОНТРОЛНИ ОРГАНИ.

11.1. Изпълнени ремонти:

1. Ремонт на спирателният крана на ОИ..
2. Нивомерна рейка според нормативните изисквания.

11.2. Аварии: няма

11.3. Изпълнени предписания от предходни технически прегледи:

□ *Не са изпълнени.* □ *Частично изпълнени.* ■ *Изпълнени.*

X. ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

12.1. Въз основа на резултатите и констатациите от прегледа и доклада на оператора комисията, определя състоянието на язовирната стена и съоръженията към нея на язовир „Стража" като:

□ 1. Изправно, отговаря на показателите за сигурност;

■ 2. Неизправно–частично работоспособно;

■ 2.1. Нарушен поне един от показателите за техническа сигурност без опасност за конструктивната сигурност.Предприема се ремонт.

□ 2.2. Нарушен е поне дин от показателите за конструктивна сигурност и/или показателите за опазване на околната среда при удовлетворени показатели за технологична сигурност. В този случай след анализ на техническото състояние се налагат ограничения в натоварването. Предприема се ремонт.

□ 3. Неизправно–неработоспособно, нарушени показатели за технологична и конструктивна сигурност.

□ 4. Предаварийно състояние – по-нататъшната експлоатация е недопустима поради неприемлив риск за хора, материални ценности и околна среда.Извеждане от експлоатация, до довеждането в изправно състояние.

12.2. Комисията определя режим на експлоатация на язовира без ограничение.

□ *Да.* ■ *Не.*

12.3. Комисията определя режим на експлоатация на язовира с ограничение до 1,0 м. под кота преливник.

XI. ПРИЛОЖЕНИЯ.

13.1. Предложения за ремонт, планирани за 2021г. ■ *Да.* □ *Не.*

13.2. Протокол за извършени пробни манипулации. ■ *Да.* □ *Не.*

XII. ПРЕДПИСАНИЯ:

1. Да се почисти въздушния откос от тревната растителност.

Срок: 30.07.2020 г.
Отг. Концесионер

2. Да се довърши заскалявката на водния откос.

Срок: 30.07.2021 г.
Отг. Концесионер

3. Да се насипи доставената земна маса в изровения участък над дренажната призма.

Срок: 30.09.2021 г.
Отг. Концесионер

4. Да се възстанови безопасната експлоатация на пасарелката за достъп до входната шахта.

Срок: 30.07.2021 г.
Отг. Концесионер

5. Да се възстанови функционалното състояние на нивомерната рейка.

Срок: 30.07.2021 г.
Отг. Концесионер

За изпълнението на дадените предписания, концесионера (ползвателя) в 7-дневен срок след изпълнение на всяко едно предписание, уведомяват собственика на язовира.

Извършили проверката:

Председател:..... ...../инж. С. Славов/

Членове:

1. ..../инж. Т. Илиева/
2. ..... /Й. Стефанова/
3. ..../инж. В. Самсиев/
4. ..... /Р. Георгиев/
5. ..../инж. Д. Колев/

Присъствали лица:

1. .....(подпис)

Настоящия протокол се изготви в 4 екземпляра. и се предоставя на: ДАМТН, областен управител, собственика на язовира и ползвателя (концесионер).

Запознах се със съдържанието на настоящия протокол:

.....

(Собствено и фамилно име на концесионер /оператора/, упълномощено лице, посочва се качеството на лицето).

.....2021 г. .....

(дата) (подпис)